

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب الجزائري

حكم

المحكمة الادارية: وهران

القسم رقم: 1

رقم القضية: 23/00413

رقم الفهرس: 23/01042

جلسة يوم: 23/07/10

إن المحكمة الادارية وهران
في العاشر من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة وعشرون
برئاسة السيد (ة):
عضوية السيد (ة):
و عضوية السيد (ة):
وبحضر السيد (ة):
وبمساعدة السيد (ة):
علال شريف نورة
قاصب نعيمة
سلاماني فتحي
عمامرة احمد
بومصباح صليحة

رئيسا
مستشارا
مستشارا مقرر
محافظ الدولة
أمين الضبط

المدعي:

صدر الحكم الآتي بيانه في القضية المنشورة لديه تحت رقم: 23/00413

بين:

الدولة ، ممثلة من طرف

1 (الدولة ، ممثلة من طرف

، وبتفويض منه مديرة التجهيزات العمومية

لولاية وهران

العنوان: 135 شارع ديدوش مراد الجزائر

المباشر الخصومة بواسطة الأستاذ (ة):

أغليس بوزيد المحامي مقر مكتبه عين سخون طريق الجامعة
طارقة اوزمور بجاية

المدعي عليه:

شركة

من جهة

وبين

، شركة دولية ذات

المسؤولية المحدودة

ممثلة من طرف مديرها العام -

هي كونشان-

1 (شركة:

، شركة

، ممثلة من

دولية ذات المسؤولية المحدودة

طرف مديرها العام - هي كونشان-

العنوان : مقرها الاجتماعي في شارع الشهيد محمود الطريق الولائي 74 دورا بوجمعة حاسي بونيف
ولاية وهران

المباشر الخصومة بواسطة الأستاذ (ة):

المحامي الكائن مكتبه ساحة القدس حيدرة الجزائر و
شعلا حسان المحامي الكائن مكتبه شارع الصومام عمارة d
المدخل 02 الطابق الاول سعيد حمدين بئر مراد رابيس الجزائر

من جهة ثانية

و بحضور:

1 (السيد محافظ الدولة

إن المحكمة الإدارية بوهان

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/07/10

بمقتضى القانون العضوي رقم 10-22 المؤرخ في 09 ذي القعدة 1443 الموافق

لـ 09 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي، سيما المواد من 31 إلى 38 منه.
بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق لـ 25 فبراير 2008

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم بالقانون رقم 13-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1443 الموافق لـ 12 يوليو 2022، سيما المواد 1، 800 إلى 900 منه.

بعد الاستماع إلى السيد(ة) سلاماني فتحي المقرر

في تلاوة تقريره(ها) المكتوب

بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للسيد(ة) عامرة احمد محافظ الدولة
والإستماع إلى ملاحظاته(ها) الشفوية.

وبعد المداولة قانونا صدر الحكم الآتي:

الوقائع والإجراءات :

- بموجب عريضة افتتاحية مسجلة بأمانة ضبط المحكمة في 21-03-2023 تحت رقم 413-2023 أقامت الدولة ممثلة
و بتفويض منه مديرية التجهيزات العمومية لولاية وهران بواسطة دفاعها الأستاذ أغليس بوزيد دعوى ضد شركة
، شركة دولية ذات

المسؤولية المحدودة ، ممثلة من طرف مديرها العام - هـ كونشان- HE KUNSHAN بحضور محافظ الدولة جاء ملخصها أنها أبرمت مع المدعى عليها صفقة رقم 08-2016 مصادق عليها في 19-01-2016 من طرف اللجنة الوطنية للصفقات تحت رقم 17-2016 من أجل دراسة و انجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال الاغلاق في المركب الأولمبي المتعدد الرياضات بوهران و تم ابرام ملاحق لهذه الصفقة من بينها ملحق الصفقة رقم 07 المتعلق بإنجاز و تهيئة أشغال الهياكل التكميلية و اغلاق مشروع أشغال المركب في مدة 24 شهر من تاريخ 19-01-2016 و تم تمديدتها الى 30 شهر و أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الأشغال المتفق عليها في الملحق خلال المدة المحددة لها و تم معاناة التأخر في الإنجاز بموجب محاضر متعددة دون وجود أي مبرر استثنائي و الذي يترتب عنه مسؤولية دفع غرامات التأخير طبقا للمادة 06 من الصفقة باحتساب قيمتها في حدود 156 يوم بقيمة 172.292.954.72 دج و لم يتم التسليم النهائي للأشغال من طرف المدعى عليها ما يجعل غرامات التأخير في تزايد و حاولت تسوية النزاع وديا مع هذه الأخيرة بموجب اذارات منها المراسلة المؤرخة في 08-12-2020 رقم 20-1987 لكن دون جدوى ملتزمة قبول دعواها شكلا و في الموضوع الزام المدعى عليها بدفع غرامات التأخير عن تنفيذ أشغال الصفقة رقم 08-2016 المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للصفقات في 19-01-2016 تحت رقم 17-2016 و الملاحق المرفقة بها من أجل دراسة و انجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال الاغلاق في المركب الأولمبي المتعدد الرياضات المتمثل في ملعب 40000 مقعد ببئر الجير وهران بمبلغ مليار دينار جزائري (1.000.000.000.000 دج) و احتياطيا تعيين خبير مختص يتولى مهمة حساب القيمة الاجمالية لغرامات التأخير المستحقة لها طبقا للمادة 174 من قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و المادة 6 من الصفقة المبرمة تحت رقم 08-2016 و الملاحق المرفقة بها من أجل دراسة و انجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال الاغلاق في المركب الأولمبي المتعدد الرياضات المتمثل في ملعب 40000 مقعد ببئر الجير وهران.

- في 29-05-2023 أجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها الأستاذ و دفعت أصليا برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني و احتياطيا الأمر بتعيين خبير مختص من أجل التحقق ما أنجزته من أشغال و تجهيزات و مطابقة ذلك بعقد الصفقة و عقود الملاحق و ما ان كانت متسببة



بإرادتها في أي تأخير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو كان ذلك من فعل المدعية كون أنها قامت بإتمام مجمل مشروع المركب الرياضي لولاية وهران و بتنفيذ جزء كبير من الأشغال موضوع الملحق رقم 07 رغم عدم اعتماده و الذي تضمن ادخال خدمات إضافية و لم تتم مناقشة هذه الخدمات الا بتاريخ 10-05-2022 و التي كانت دون تغطية تعاقدية نزولا عند رغبة السلطات العمومية في احتضان التظاهرات الرياضية العالمية و لم تطالب بالفوائد الافتراضية طبقا للمادة 5.10 من الصفقة و المادتين 118 و 120 من قانون الصفقات العمومية أو وقف سريان المواعيد الخاصة بالتأخير في اعتماد البطاقات التقنية و التصاميم و المخططات المنجزة من طرفها ضمن عقود المناولة و التغييرات الدائمة للبرنامج الأصلي للمشروع قيد الإنجاز ضمن الأجل التعاقدية.

- في 14-06-2023 تم الإعلان عن اختتام التحقيق.
- في 14-06-2023 أبدى محافظ الدولة التماساته المكتوبة المتضمنة تعيين خبير مختص قصد ضبط مدة أو عدد أيام التأخير في الإنجاز و حساب القيمة الاجمالية لغرامات التأخير المستحقة للمدعية طبقا للصفقة المبرمة و الملاحق المرفقة بها.
- تم جدولة القضية في 26-06-2023 و تلاوة التقرير المكتوب من طرف المستشار المقرر سلاماني فتحي و المرافعات و أدرجت في المداولة لجلسة 10-07-2023.

**** وعليه فإن المحكمة ****

بعد الاطلاع على أوراق ملف الدعوى و الإجراءات المتبعة.

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (جريدة رسمية لسنة 2008 عدد 21).
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 22-13 المعدل و المتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (جريدة رسمية لسنة 2022 عدد 48).
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية (جريدة رسمية لسنة 1990 عدد 35).
- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها (جريدة رسمية لسنة 1992 عدد 67).
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية (جريدة رسمية لسنة 2011 عدد 37).
- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام (جريدة رسمية لسنة 2015 عدد 50).
- بعد الاستماع إلى السيد سلاماني فتحي المستشار المقرر في تلاوة تقريره.
- بعد الاستماع إلى الالتماسات الشفوية لمحافظ الدولة.
- بعد المداولة قانونا
- في الشكل:

- حيث أن الدعوى استوفت جميع الشروط و وفق الأوضاع المقررة قانونا مما يتعين قبولها شكلا.

في الموضوع:

- حيث أن المدعية طلبت الزام المدعى عليها بدفع غرامات التأخير عن تنفيذ أشغال الصفقة رقم 08-2016 المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للصفقات في 19-01-2016 تحت رقم 17-2016 و الملاحق المرفقة بها من أجل دراسة و انجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال الاغلاق في المركب الأولمبي المتعدد الرياضات المتمثل في ملعب 40000 مقعد ببئر الجير وهران بمبلغ مليار دينار جزائري (1.000.000.000.00 دج) و احتياطيا تعيين خبير مختص يتولى مهمة حساب القيمة الاجمالية لغرامات التأخير المستحقة لها طبقا للمادة 174 من قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و المادة 6 من الصفقة المبرمة تحت رقم 08-2016 و الملاحق المرفقة بها من أجل دراسة و انجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال

الاعلاق في المركب الأولمبي المتعدد الرياضات المتمثل في ملعب 40000 مقعد ببئر الجير
وهران.

- حيث أن المدعى عليها دفعت أصليا برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني و احتياطيا الأمر
بتعيين خبير مختص من أجل التحقق ما أنجزته من أشغال و تجهيزات و مطابقة ذلك بعقد
الصفقة و عقود الملاحق و ما ان كانت متسببة بإرادتها في أي تأخير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية
أو كان ذلك من فعل المدعية

- حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بتسديد غرامات التأخير في تنفيذ أشغال صفقة و ملاحقها.
- حيث و بالرجوع إلى أوراق ملف الدعوى تبين للمحكمة أن المدعية رافعت المدعى عليها من
أجل إلزامها بدفع غرامات التأخير عن تنفيذ أشغال الصفقة رقم 08-2016 المصادق عليها من
طرف اللجنة الوطنية للصفقات في 19-01-2016 تحت رقم 17-2016 و الملاحق المرفقة
بها من أجل دراسة و انجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال الاعلاق في المركب الأولمبي
المتعدد الرياضات المتمثل في ملعب 40000 مقعد ببئر الجير وهران بمبلغ مليار دينار جزائري
(1.000.000.000.00 دج) و احتياطيا تعيين خبير مختص.

- حيث ثبت للمحكمة أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بموجب صفقة رقم 08-2016
مصادق عليها في 19-01-2016 من طرف اللجنة الوطنية للصفقات تحت رقم 17-2016 من
أجل دراسة و انجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال الاعلاق في المركب الأولمبي المتعدد
الرياضات بوهران و تم ابرام ملاحق لهذه الصفقة من بينها ملحق الصفقة رقم 07
المتعلق بإنجاز و تهيئة أشغال الهياكل التكميلية و اغلاق مشروع أشغال المركب في مدة 24
شهر من تاريخ 19-01-2016 و تم تمديدتها الى 30 شهر.

- حيث و أمام تضارب كل من ادعاءات المدعية المتمثلة في أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ
الأشغال المتفق عليها في الملحق خلال المدة المحددة لها و تم معاينة التأخر في الإنجاز بموجب
محاضر متعددة دون وجود أي مبرر استثنائي و الذي يترتب عنه مسؤولية دفع غرامات التأخير
طبقا للمادة 06 من الصفقة باحتساب قيمتها في حدود 156 يوم بقيمة 172.292.954.72 دج
و لم يتم التسليم النهائي للأشغال من طرف المدعى عليها ما يجعل غرامات التأخير في تزايد من
جهة و من جهة أخرى دفع المدعى عليها المتمثلة في أنها قامت بإتمام مجمل مشروع المركب
الرياضي لولاية وهران و بتنفيذ جزء كبير من الأشغال موضوع الملحق رقم 07 رغم عدم
اعتماده و الذي تضمن ادخال خدمات إضافية و لم تطالب بالفوائد الافتراضية طبقا للمادة 5.10
من الصفقة و المادتين 118 و 120 من قانون الصفقات العمومية أو وقف سريان المواعيد
الخاصة بالتأخير في اعتماد البطاقات التقنية و التصاميم و المخططات المنجزة من طرفها ضمن
عقود المناولة و التغييرات الدائمة للبرنامج الأصلي للمشروع قيد الإنجاز ضمن الآجال التعاقدية.
- حيث و لوقوف محكمة الحال على حقيقة النزاع و الإلمام بجميع جوانبه و من أجل التأكد ما
أنجزته المدعى عليها من أشغال و تجهيزات طبقا للصفقة رقم 08-2016 المصادق عليها في
19-01-2016 من طرف اللجنة الوطنية للصفقات تحت رقم 17-2016 من أجل دراسة و
انجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال الاعلاق في المركب الأولمبي المتعدد الرياضات بوهران
و ملحق الصفقة رقم 07 المتعلق بإنجاز و تهيئة أشغال الهياكل التكميلية و اغلاق مشروع أشغال
المركب و ما ان كانت متسببة في أي تأخير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية و في حالة الإيجاب
تحديد عدد أيام التأخير في انجاز الأشغال المتفق عليها و احتساب القيمة الاجمالية لغرامات
التأخير المستحقة للمدعية طبقا للصفقة المبرمة و الملاحق المرفقة بها و هي مسائل ميدانية و
تقنية يتعين معها إجراء خبرة و تعيين خبير مختص في المحاسبة للقيام بالمهام المذكورة في
منطوق هذا الحكم.

- حيث أن المصاريف القضائية تبقى محفوظة.

**** لهذه الأسباب ****

تقرر المحكمة حال فصلها في القضايا الإدارية علنيا حضوريا ابتدائيا:
في الشكل: قبول الدعوى.



في الموضوع: و قبل الفصل فيه الأمر بخبرة و تعيين الخبير
المحاسبة الكائن مكتبه بشارع نمر بغداد رقم 263 حي الشهيد محمود حاسي بونيف وهران
للقيام بالمهام التالية:



- استدعاء طرفي الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الإستماع إلى شروحاتهما - وإستنادا إلى الوثائق المقدمة من الطرفين بشأن الصفقة التي ربطتهما الحاملة رقم 2016-08 المصادق عليها في 2016-01-19 المتعلقة بدراسة وإنجاز الهياكل التكميلية الخاصة بأشغال الإغلاق في المركب الأولمبي المتعدد بـ بوهران والملاحق المتعلقة بها- القيام وعلى ضوء كل الوثائق الثبوتية بالتحقق إن كان هناك فعلا تأخير غير مبرر في تنفيذ الشركة المدعى عليها لإلتزامها التعاقدية وتجاوزها للمدة المتفق عليها في الإنجاز ، وفي هذه الحالة تحديد عدد أيام التأخير غير المبررة ثم حساب غرامة التأخير الموجبة قانونا تطبيقا لنص المادة 147 من المرسوم الرئاسي 15-247 وكذا البند الرابع من الصفقة المشار إليها أعلاه .
- تحديد مهلة أربعة (04) أشهر لإيداع الخبير تقرير خبرته بأمانة ضبط المحكمة الإدارية من تاريخ توصله بنسخة من هذا الحكم.
- إلزام المدعية بإيداع مبلغ ثلاثون ألف دينار جزائري (30.000.00 دج) أتعاب مسبقة للخبرة قابلة للمراجعة و هذا في ظرف شهرين (02) من تاريخ النطق بهذا الحكم .
- إبقاء المصاريف القضائية موقوفة و الحقوق محفوظة .
- بذا صدر هذا الحكم وأفصح به جهارا بالجلسة المذكورة أعلاه وامضي على أصله كل من:



الرئيس(ة)

المستشار المقرر

أمين الضبط



02 اوت 2023